

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年05月20日

計画の名称	四日市市社会資本総合整備計画（四日市市地域住宅計画）													
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	四日市市													
計画の目標	住環境の向上及び、多様なニーズに対応した住環境の形成を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		146	A	146	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	H31末	R3末
1	四日市市におけるバリアフリー化された市営住宅の割合（用途廃止住宅を除く）（地域住宅計画） バリアフリー化を行った市営住宅の割合 （市営住宅のバリアフリー化率）=（福祉対応型改善を行った戸数）/（市営住宅の全戸数）（%）	15%	16%	18%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
（地域住宅計画）												

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	四日市市	直接	四日市市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(A-1)	長寿命化型改善	四日市市						72	-	策定済
	A15-002	住宅	一般	四日市市	直接	四日市市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(A-1)	福祉対応型改善(EV設置工事含む)	四日市市						69	-	策定済
	A15-003	住宅	一般	四日市市	直接	四日市市	-	-	住宅地区改良事業等(改良住宅ストック総合改善事業)(A-2)	長寿命化型改善	四日市市						5	-	策定済
											小計						146		
											合計						146		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 四日市市にて実施	事後評価の実施時期 令和4年5月（当計画期間内の全事業終了後） 公表の方法 四日市市のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	四日市市営住宅等長寿命化計画に基づいた福祉対応型改善工事を実施することにより、住環境の向上が図れた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	四日市市営住宅等長寿命化計画に基づいた長寿命化型工事を実施することにより、市営住宅ストックの長寿命化に資することができた。
特記事項（今後の方針等）	
今後とも、四日市市営住宅等長寿命化計画に基づき計画的な改善事業を実施することで、市営住宅ストックの有効活用と住環境のさらなる向上を図っていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	18%
	最終実績値	17%
<p>バリアフリー化を行った市営住宅の割合</p> <p>当初は非バリアフリー化住宅で工事を実施することにより、バリアフリー化住宅の戸数増加を見込んでいたが、旧水準でバリアフリー化工事を実施した既存ストックを有効活用するため、それらを現在の水準までグレードアップさせる工事に注力したことで、バリアフリー化住宅の戸数としては、目標値に達しなかった。</p>		